

HÄGGLINGEN

Zum Leben gern.

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates

Sitzung vom 03. Oktober 2022

Oberdorfstrasse 1, 5607 Hägglingen
Tel. 056 616 60 20
Fax. 056 616 60 29

Art.	Akten
2022-712	1.18.184.1 Bauen, Umwelt, Verkehr, Verkehr, Strassen, Plätze, Rad- und Wanderwege, Verkehrsanlagen einzeln Sanierung Jurastrasse; Genehmigung Kreditabrechnungen

Sachverhalt

Die Abteilung Finanzen Dottikon | Hägglingen legt dem Gemeinderat die Kreditabrechnungen über die Sanierung der Jurastrasse (Gemeindeversammlungsbeschluss vom 22. November 2019 / Traktandum 4, Verpflichtungskredit von total: Fr. 1'127'000.00 inkl. Anteil AEW von Fr. 86'000.00) vor:

Sanierung Jurastrasse

Total Bruttoanlagekosten	Fr.	43'370.15
Verpflichtungskredit	Fr.	<u>45'000.00</u>
Kreditunterschreitung	- 3.62 % Fr.	<u>-1'629.85</u>
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuer	Fr.	43'370.15
./. Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
Nettoinvestition	Fr.	<u>43'370.15</u>

Sanierung Wasserleitung Jurastrasse

Total Bruttoanlagekosten	Fr.	301'918.25
Verpflichtungskredit	Fr.	<u>349'000.00</u>
Kreditunterschreitung	- 13.49 %	<u>Fr. -47'081.75</u>
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuer	Fr.	280'341.65
./. Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
Nettoinvestition	Fr.	<u>280'341.65</u>

Sanierung Kanalisation Jurastrasse

Total Bruttoanlagekosten	Fr.	578'167.60
Verpflichtungskredit	Fr.	<u>647'000.00</u>
Kreditunterschreitung	- 10.63 %	<u>Fr. -68'832.40</u>
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuer	Fr.	537'189.85
./. Einnahmen	Fr.	<u>0.00</u>
Nettoinvestition	Fr.	<u>537'189.85</u>

Erwägungen

Sanierung Jurastrasse

Trotz Mehrkosten bei den Werkleitungen von rund Fr. 7'400.-- konnte der Kredit - dank Kosteneinsparungen bei Belagsarbeiten und der Tatsache, dass die Reserve für Unvorhergesehenes nicht beansprucht wurde – eingehalten werden. Es resultiert sogar eine Kreditunterschreitung von 1'629.85.

Sanierung Wasserleitung

Die Arbeiten konnten wie geplant ausgeführt werden und es gab keine Kosten für Regie, Nebenarbeiten und Unvorhergesehenes. Die Mehraufwendungen bei den Kostenstellen Installation, Werkleitungen, Foundation und Belagsarbeiten konnten durch Minderaufwendungen und der budgetierten Reserve kompensiert werden. Es resultiert eine Kreditunterschreitung von Fr. 47'081.75.

Sanierung Kanalisation

Die Arbeiten konnten wie geplant ausgeführt werden und es gab keine Kosten für Entsorgung Altbelag und Unvorhergesehenes. Die Mehraufwendungen bei den Kostenstellen Installation, Werkleitungen, Foundation, Entwässerung/Kanalisation und Sonstiges konnten durch Minderaufwendungen und der budgetierten Reserve kompensiert werden. Es resultiert eine Kreditunterschreitung von Fr. 68'832.40.

Entscheid

1. Das Ergebnis der vorstehenden Kreditabrechnungen für die Sanierung der Jurastrasse (inkl. Wasser und Abwasser) werden zur Kenntnis genommen. Der Gemeinderat bestätigt im Sinne von § 94a Abs. 3 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesezt), dass
 - a) alle buchhaltungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorliegende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in den Kreditabrechnungen enthalten sind.
 - b) das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
 - c) alle Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.
2. Die Abteilung Finanzen Dottikon | Hägglingen wird gebeten, die Kreditabrechnungen der Finanzkommission der Einwohnergemeinde zur Prüfung vorzulegen.
3. Die Kreditabrechnungen werden der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2023 zur Genehmigung unterbreitet.

Protokollauszug an

- Abteilung Finanzen Dottikon | Hägglingen
(Beilage: Unterzeichnete Kreditabrechnung inkl. Akten)
- Finanzkommission, Herr Pirmin Saxer (per Mail)
- f Gemeindeversammlungsakten
- Akten 1.18.184.1

Für getreuen Protokollauszug

GEMEINDERAT HÄGGLINGEN

Ruedi Schmid, Vizeammann

Selina Lusser, Gemeindeschreiberin I

Postversand: 7. Oktober 2022

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 349'000.00				
Objekt	Sanierung Wasserleitung Jurastrasse				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 22. November 2019				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto 7101.5030.13	2020			Fr.	270'114.80
	2021			Fr.	3'777.30
	2022			Fr.	6'449.55
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				Fr.	21'576.60
Total Bruttoanlagekosten				Fr.	301'918.25
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				Fr.	349'000.00
Kreditunterschreitung				Fr.	-47'081.75
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto				Fr.	0.00
				Fr.	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge				Fr.	0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung				Fr.	0.00
Total Einnahmen				Fr.	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				Fr.	280'341.65
Total Einnahmen				Fr.	0.00
Nettoinvestition				Fr.	280'341.65
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14071.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	- Hochbauten				
	- Mobilien				
	- Strassen				
	- Tiefbauten	10331	14031.01	7101.3300.31	Fr. 280'341.65
					(Abschreibung ab 2023 = Fr. 5'606.85)
Total der Nettoinvestition:					Fr. 280'341.65
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					Fr. -0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Die Arbeiten konnten wie geplant ausgeführt werden und es gab keine Kosten für Regie, Nebenarbeiten und Unvorhergesehenes. Die Mehraufwendungen bei den Kostenstellen: Installation, Werkleitungen, Fundation, Belagsarbeiten konnten durch Minderaufwendungen und der budgetierten Reserve kompensiert werden.					